



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ไตรมาสที่ ๑-๔ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.abtkoksung.go.th](http://www.abtkoksung.go.th) หัวข้อการดำเนินงานประจำปี

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมณี ปักโคลาพัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง



รายงานผลการดำเนินงาน  
รอบ ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมื่อนำอยู่

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> 1.โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	100,000.-	0.-		√			สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.-	45,000.-	√		13 ธ.ค.65	13 ธ.ค.65	สำนักปลัด	
	3.อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	20,000.-	20,000.-	√		29 พ.ย.65	29 พ.ย.65	สำนักปลัด	
	4.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	250,000.-	250,000.-	√		21 ก.พ.66	20 ส.ค.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 50,000.-
	รวม 4 โครงการ	415,000.-	315,000.-						

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> 1.โครงการลด ละ เลิกยาเสพติดทุกชนิด	20,100.-	0.-		√			สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.-	30,000.-	√		17 พ.ค.66	17 พ.ค.66	สำนักปลัด	
	3.โครงการ 7 วันปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ	78,300.-	77,920.-	√		29 ธ.ค.65	17 เม.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 18,300.-
	4.โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.โคกสูง	178,950.-	173,656.-	√		31 ส.ค.66	2 ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 28,950.-
	5.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	12,100.-	9,090.-	√		22 มี.ค.66	22 มี.ค.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 2,100.-
	<b>รวม 5 โครงการ</b>	319,450.-	290,666.-						

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
3	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> 1.โครงการอบรมการคัดแยก ขยะภายในครอบครัว	17,000.-	16,740.-	√		9 มี.ค.66	9 มี.ค.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 7,000.-
	รวม 1 โครงการ	17,000.-	16,740.-						

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
4	<p><b>แผนงานเคหะและชุมชน</b></p> <p>1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าบ้านคูขาด หมู่ที่ 2</p> <p>-เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากบริเวณที่ดินนายสามารถ โสตาพัฒนา ถึงบริเวณที่ดินนางอาลัย ปะวะเค ความยาวรวม 400 เมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 41,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 71 ข้อ 18 (กองช่าง)</p>	65,065.-	65,064.56	√		7 ก.ค.66	24 ก.ค.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม 24,065.-
	<p>2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4</p> <p>-เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 จากบริเวณบ้านนางเกียกทูลไธสง ถึงบริเวณที่ดินนายถวิล สุดชา ความยาวรวม 400 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนายสำรวย สิ้นสุพรรณม์ ความยาวรวม 40 เมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 140,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 5 ข้อ 10 (กองช่าง)</p>	140,000.-	115,283.94	√		7 ก.ค.66	24 ก.ค.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	3. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ต.โคกสูง จากบริเวณบ้านนางโสภาสินสุพรรณม์ ถึงบริเวณที่ดินนายแพง เสนนอก ความยาวรวม 650 เมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 300,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 69 ข้อ 8 (กองช่าง)	332,746.-	332,745.39	√		7 ก.ค.66	24 ก.ค.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม 32,746.-
	4.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนายทองวัด สุนทวงษ์ ถึงบริเวณที่ดินนายวันชัย เทียบฤทธิ์ ความยาวรวม 600 เมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 140,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 72 ข้อ 19 (กองช่าง)	198,388.-	198,387.63	√		7 ก.ค.66	24 ก.ค.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม 58,388.-
	5.โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วยาว 176 เมตร สูง 2 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 500,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 44 ข้อ 2 (กองช่าง)	500,000.-	0.-			28 ก.ย. 66	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	<b>รวม 5 โครงการ</b>	<b>1,236,199.-</b>	<b>646,416.96</b>						

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
5	<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนายสมพร ทองงาม จุดสิ้นสุด ที่ดินนายชัยยง เพียนอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 546 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 280,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 96 ข้อ 56	280,000.-	280,000.-	√		4 ส.ค.66	2 พ.ย.66	กองช่าง	
	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนางเข็มดี เนืองนิล จุดสิ้นสุด ที่ดินนายประยูร แก้วพูน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 21 ข้อ 20 (กองช่าง)	250,000.-	246,000.-	√		4 ส.ค.66	2 พ.ย.66	กองช่าง	



แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 สายทางที่ 1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 สายทางที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายพล ศรีคณานุรักษ์ จุดสิ้นสุด บ้านนายบุญมี ถนนกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 165,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 100 ข้อ 75 (กองช่าง)	165,000.-	165,000.-	√		4 ส.ค.66	2 พ.ย.66	กองช่าง	
	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 สายทางที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 สายทางที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นบ้านนางตั้ง ชำนาญจิตร จุดสิ้นสุด บ้านนายบุญมี บุญสม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 120,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 25 ข้อ 39 (กองช่าง)	120,000.-	118,000.-	√		4 ส.ค.66	2 พ.ย.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายผัด บัวไข จุดสิ้นสุด บ้านนายพัชรพงษ์ ปะทีหัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 400,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 84 ข้อ 11 (กองช่าง)	400,000.-	400,000.-	√		7 ก.พ.66	8 พ.ค.66	กองช่าง	
	6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายพิชิต วงศาจันท์ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายผจญ เชื้อกรรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 400,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 15 ข้อ 4 (กองช่าง)	400,000.-	363,000.-	√		8 ส.ค.66	6 พ.ย.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายสมศรี เทียมจันทร์ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางอ่อนสา แทนนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หน้า 0.04 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 320,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 18 ข้อ 11 (กองช่าง)	320,000.-	293,000.-	√		8 ส.ค.66	6 พ.ย.66	กองช่าง	
	8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นที่ดินนางสำเนียง ศรีจุมพลมา จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 2040 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 525 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 236.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 170,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 21 ข้อ 22 (กองช่าง)	170,000.-	170,000.-	√		11 ก.ค.66	9 ต.ค.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	9. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายจรีต ดีสุข จุดสิ้นสุด บ้านนางสุพัตรา ชัยเนียม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 190,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 91 ข้อ 41 (กองช่าง)	190,000.-	184,000.-	√		4 ส.ค.66	2 พ.ย.66	กองช่าง	
	10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น คั่นคลองทิศใต้สระหนองใหญ่ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายบัวลา แสงกล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 248,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 88 ข้อ 28 (กองช่าง)	248,000.-	243,000.-	√		20 ก.ค.66	18 ต.ค.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายอุทัย นิมาจารย์ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสังวรณ์ จิตรโธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 22 ข้อ 26 (กองช่าง)	250,000.-	242,000.-	√		8 ส.ค.66	6 พ.ย.66	กองช่าง	
	12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนางฉลิ์ แสนสุข จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสวัสดิ์ ช่างเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 337.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 146,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 18 ข้อ 10 (กองช่าง)	146,000.-	141,000.-	√		8 ส.ค.66	6 พ.ย.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	13. โครงการก่อสร้างห้องถึงเหล็กประปารูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องถึงเหล็กประปารูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 400,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 101 ข้อ 76 (กองช่าง)	400,000.-	400,000.-	√		30 ส.ค.66	28 พ.ย.66	กองช่าง	
	14. โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 วางท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 292 ท่อน ท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว จำนวน 220 ท่อน รวมระยะทาง 2,048 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 300,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 8 ข้อ 22 (กองช่าง)	300,000.-	300,000.-	√		20 ก.พ.66	21 พ.ค.66	กองช่าง	
	15. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 8 ข้อ 22 (สำนักปลัด)	45,000.-	45,000.-	√		4 ก.ย.66	3 พ.ย.66	กองช่าง	(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	<b>รวม 15 โครงการ</b>	<b>3,684,000.-</b>	<b>3,590,000.-</b>						

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<b>แผนงานสาธารณสุข</b>								
	1.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	5,000.-	432.-	√		25 พ.ค.66	26 พ.ค.66	สำนักปลัด	
	2.โครงการพ่นหมอกควัน/หยอดสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก	43,000.-	33,932.-	√		10 ก.ค.66	13 ก.ค.66	สำนักปลัด	
	3.โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัย อบต.โคกสูง	650,000.-	576,129.05	√		1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>698,000.-</b>	<b>610,493.05</b>						

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>								
	1.โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	30,000.-	30,000.-	√		2 พ.ค.66	9 พ.ค.66	กองสวัสดิการและสังคม	
	2.โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.-	0.-		√			กองสวัสดิการและสังคม	
	<b>รวม 2 โครงการ</b>	<b>40,000.-</b>	<b>30,000.-</b>						

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
3	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> 1.โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	57,000.-	56,690.-	√		12 ก.ย.66	30 ก.ย.66	กองสวัสดิการและสังคม	โอนเพิ่ม 46,600.-
	2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกสูง	55,000.-	25,200.-	√		23 ธ.ค.65	23 ธ.ค.65	กองสวัสดิการและสังคม	
	3.โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	13,300.-	9,650.-	√		1 ก.ย.66	1 ก.ย.66	กองสวัสดิการและสังคม	
	4.โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	25,200.-	0.-		√			กองสวัสดิการและสังคม	
	5.โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลเอดส์	22,900.-	22,900.-	√		27 ก.ค.66	27 ก.ค.66	กองสวัสดิการและสังคม	
	6.โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรม	100,100.-	0.-		√			กองสวัสดิการและสังคม	
	7.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	58,175.-	58,175.-	√		12 เม.ย.66	12 เม.ย.66	กองสวัสดิการและสังคม	โอนเพิ่ม 14,175.-
	8.โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	120,000.-	120,000.-	√		15 ก.ย.66	30 ก.ย.66	กองสวัสดิการและสังคม	
	<b>รวม 8 โครงการ</b>	<b>451,675.-</b>	<b>296,615.-</b>						



แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
4	<u>แผนงานงบกลาง</u> 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,686,400.-	8,859,900.-	√		1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	กองสวัสดิการและสังคม	
	2.เบี้ยยังชีพความพิการ	3,818,400.-	3,449,400.-	√		1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	กองสวัสดิการและสังคม	
	3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000.-	66,000.-	√		1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	กองสวัสดิการและสังคม	
	รวม 3 โครงการ	13,600,800.-	12,375,300.-						

**สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
8	<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>								
	1.โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	284,708.-	284,208.-	√		21 ต.ค.65	28 ต.ค.65	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม 84,708.-
	2.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก สูง(โคกสูงคุขาด)	10,000.-	10,000.-	√		24 ก.พ.66	24 ก.พ.66	กอง การศึกษาฯ	
	3.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและออก กำลังกาย	10,000.-	0.-		√			กอง การศึกษาฯ	
	4.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	70,000.-	70,000.-	√		8 พ.ย.65	8 พ.ย.65	กอง การศึกษาฯ	
	5.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	48,000.-	47,992.-	√		14 ม.ค.66	14 ม.ค.66	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม 8,000.-
	6.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	50,000.-	40,200.-	√		2 ส.ค.66	2 ส.ค.66	กอง การศึกษาฯ	
	7.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000.-	0.-		√			กอง การศึกษาฯ	
	8.โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมือง หนองกี่	50,000.-	0.-		√			กอง การศึกษาฯ	
	9.โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.-	0.-		√			กอง การศึกษาฯ	
	<b>รวม 9 โครงการ</b>	<b>562,708.-</b>	<b>452,420.-</b>						

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
10	<b>แผนงานการเกษตร</b>		0.-						
	1.โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	10,000.-			√			สำนักปลัด	
	2.โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน	15,000.-	0.-		√			สำนักปลัด	
	3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)	30,000.-	6,730.-	√		1 ส.ค 66	30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>55,000.-</b>	<b>6,730.-</b>						

เงินนอกงบประมาณ (การใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,175,000.- บาท

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
5.	<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ ที่ 1 สายทางที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายวิโรจน์ พรหมบุตร จุดสิ้นสุด ที่ดินนายประวิทย์ สิ้นสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 207,000.-บาท อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/65 ข้อ 2 หน้า 15	207,000.-	207,000.-	√		29 มี.ค 66	27 มิ.ย 66	กองช่าง	
	2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ ที่ 1 สายทางที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายสุบิน โพธิ์ศาลา จุดสิ้นสุด โรงเรียนบ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตาราง เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิด เป็นเงินงบประมาณ 293,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/65 ข้อ 1 หน้า 15	293,000.-	293,000.-	√		29 มี.ค 66	27 มิ.ย 66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายชาติ เทียงอวน จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสุรวิทย์ เทียงอวน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 225,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้อ 57 หน้า 96	225,000.-	225,000.-	√		4 เม.ย.66	3 ก.ค.66	กองช่าง	
	4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากเส้นเดิมที่ดินนายผัด บัวไข) จุดเริ่มต้น บ้านนายพัฐพงษ์ ปะทีทั้ง จุดสิ้นสุด ทิศเหนือสะพานหนองบุญนาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 400,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้อ 11 หน้า 84	400,000.-	400,000.-	√		24 มี.ค.66	22 มิ.ย 66	กองช่าง	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
	5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนางจันทร์เพ็ญ ปะกา จุดสิ้นสุด บ้านนายทา บุญผะย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 380,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/65 ข้อ 27 หน้า 22	380,000.-	380,000.-	√		4 เม.ย.66	3 ก.ค.66	กองช่าง	
	6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสนามชัย ลวงงาม จุดสิ้นสุด บ้านนางสวาส ชัยปรุ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 436,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้อ 17 หน้า 85	436,000.-	436,000.-	√		4 เม.ย.66	3 ก.ค.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายบุญนาย แพงคำตา จุดสิ้นสุด บ้านนายบรรจง สอนโธสง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 234,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/65 ข้อ 42 หน้า 26	234,000.-	234,000.-	√		4 เม.ย.66	3 ก.ค.66	กองช่าง	
	รวม 7 โครงการ	2,175,000.-	2,175,000.-						

**เงินนอกงบประมาณ (การใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 2,221,000.-บาท

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
5	<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> 1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 สายทาง ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหมายเลข 4019 บริเวณที่ดินนายสุชาติ หลอด พันธ์ุ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสุชาติ ประทุมผา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ลูกรัง 456 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงิน งบประมาณ 100,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 75 หน้า 95	100,000.-	98,000.-	√		8 ส.ค 66	6 พ.ย.66	กองช่าง	
	2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 (สายทางที่ 1) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อจากถนน คสล.ที่ดินนางวิไล นารินทร์ จุดสิ้นสุด หนองผือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,350 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบรอย ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงิน งบประมาณ 310,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 182 หน้า 125	310,000.-	304,000.-	√		27 ก.ค.66	25 ต.ค 66	กองช่าง	



แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 (สายทางที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ <u>ช่วงที่ 1</u> จุดเริ่มต้น บ้านนายหนา แทนนคร จุดสิ้นสุด ทิศเหนือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง 59.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง <u>ช่วงที่ 2</u> จุดเริ่มต้น ทิศเหนือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง จุดสิ้นสุด ทิศตะวันตกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง 45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง คิดเป็นเงินงบประมาณ 22,000.- บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 183 หน้า 125	22,000.-	22,000.-	√		27 ก.ค.66	25 ต.ค 66	กองช่าง	
	4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายทางที่ 1) <u>ช่วงที่ 1</u> จุดเริ่มต้น สระคึกฤทธิ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายเสน ชนะน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น <u>ช่วงที่ 2</u> จุดเริ่มต้น ที่ดินนางอ่อนสา แทนนคร จุดสิ้นสุด ที่ดินนายวิรัตน์ สุภารักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 341.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 280,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 101 หน้า 102	280,000.-	274,000.-	√		8 ส.ค 66	6 พ.ย.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายทางที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุพรรณณี ชนชน้อย จุดสิ้นสุด ที่ดินนายทองล้วน อุปมาลี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 187.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 80,000.- บาทบาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกะไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 81 หน้า 97	80,000.-	78,000.-	√		8 ส.ค. 66	6 พ.ย.66	กองช่าง	
	6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายทางที่ 3) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสวัสดิ์ ช่างเหล็ก จุดสิ้นสุด ที่ดินนายเล็ก จิตรโรสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 888 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 532.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 120,000.- บาทบาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกะไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 60 หน้า 91	120,000.-	117,000.-	√		8 ส.ค. 66	6 พ.ย.66	กองช่าง	
	7.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 (สายทางที่ 1) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนางฉลิ ศรีเมือง จุดสิ้นสุด ที่ดินนางนิติตา ฤทธิคง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 78.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 35,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกะไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 102 หน้า 102	35,000.-	34,000.-	√		26 ก.ค.66	24 ต.ค. 66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	8.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 (สายทางที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายสุภาพ นาคสระเกตุ จุดสิ้นสุด ศาลตาปู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 318 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 141,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 147 หน้า 115	141,000.-	138,000.-	√		26 ก.ค.66	24 ต.ค 66	กองช่าง	
	9.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายทางที่ 1) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางทิศใต้หนองบก จุดสิ้นสุด ฟาร์มหมู นายสมศักดิ์ พรหมมานอก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,002 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 215,000.-บาทอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 150 หน้า 116	215,000.-	211,000.-	√		27 ก.ค.66	25 ต.ค 66	กองช่าง	
	10.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายทางที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายผจญ เข็กรรัมย์ จุดสิ้นสุด คลองเชื่อมต่อบ้านหนองเต็ง ต.คลองเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 174,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 106 หน้า 103	174,000.-	171,000.-	√		27 ก.ค.66	25 ต.ค 66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	11.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหัว หมูที่ 6 (สายทางที่ 1) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสมาน สีนสุพรรณ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายชูชาติ เกมาหะยุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 106,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 166 หน้า 120	106,000.-	104,000.-	√		8 ส.ค 66	6 พ.ย.66	กองช่าง	
	12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองหัว หมูที่ 6 (สายทางที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายทอง หอมวัน จุดสิ้นสุด ที่ดินนางดวงจันทร์ พัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 261 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 178,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 185 หน้า 126	178,000.-	175,000.-	√		8 ส.ค 66	6 พ.ย.66	กองช่าง	
	13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสระตะเคียน หมูที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายดี พรมน้ำ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายพรพิสุทธิ์ ปลัดกอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 336 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 107,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 169 หน้า 121	107,000.-	104,000.-	√		8 ส.ค 66	6 พ.ย.66	กองช่าง	

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น โรงเรียนบ้านสระตะเคียน จุดสิ้นสุด วัดบ้านสระตะเคียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 390 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 278,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 181 หน้า 124	278,000.-	277,000.-	√		4 ส.ค 66	2 พ.ย.66	กองช่าง	
	15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนางแก้ว สินสุพรรณ จุดสิ้นสุด บ้านนางคล้าย อินนา ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 88 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 22 ท่อน คิดเป็นเงินงบประมาณ 75,000.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/66 ข้อ 186 หน้า 126	75,000.-	75,000.-	√		30 ส.ค 66	28 พ.ย.66	กองช่าง	
	<b>รวม 15 โครงการ</b>	<b>2,221,000.-</b>	<b>2,182,000.-</b>	√				กองช่าง	

เงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากโรงไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 232,000.-บาท

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
5.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ (ต่อจากเส้นเดิมจากบ้านนางตุ้มทอง สุข เกษม) จุดเริ่มต้น โรงเรียนบ้านโคกสูง จุดสิ้นสุด โรงเรียนบ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 170 ตาราง เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นเงินงบประมาณ 100,000.-บาท อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/65 ข้อ 1 หน้า 15	100,000.-	100,000.-	√		31 ส.ค. 66	29 พ.ย.66	กองช่าง	
	2.โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณคันคูสระหนองแปน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ 88 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 ชุดติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ข้อ 33 หน้า 75	132,000.-	132,000.-	√		28 ก.ย.66	27 ธ.ค.66	กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	232,000.-	232,000.-	√				กองช่าง	

## ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า

๑. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเนื่องจากรัฐจัดสรรให้ช้า ทำให้ดำเนินโครงการต่างๆล่าช้า
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า และเบิกจ่ายไม่ทันในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้
๓. การดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ผู้รับผิดชอบ(กองช่าง) ควรมีการออกแบบให้คำนึงถึงลักษณะการใช้งานให้ชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ
๔. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่น่าเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

## ข้อเสนอแนะ

๑. การดำเนินการของโครงการก่อสร้างที่ต้องมีการควบคุมงานก่อสร้าง หรือการตรวจรับงานจ้างควร กำชับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ลงพื้นที่ที่ตรวจงานระหว่างก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ และผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานและมีความคุ้มค่าของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปประสานงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
๓. การดำเนินงานโครงการต่างๆควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับและความคุ้มค่าของงบประมาณ
๔. เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติควรมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
๕. ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา (30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ)

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง <http://www.abtkoksung.go.th/> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ๖๕ หมู่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๖-๓๗๗ ในวันและเวลาราชการ