



# รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> 1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4	300,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>300,000</b>	-	-	-	1	-	-		

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ทิศตะวันตกสะพานองใหญ่บริเวณถึงประปา บ้านโนนสมบูรณ์ จุดสิ้นสุด ทิศตะวันตกสะพานองใหญ่ บริเวณที่ดินนายกี คลังอาวุธ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 499,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 88 ข้อ 45	499,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายทางที่ 1) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายประยูร แก้วพูน จุดสิ้นสุด ที่ดินนายชัยยง เพียนอก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 290,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 116 ข้อ 152	290,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายทางที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น จากถนนลาดยาง (เส้นหนองเต็ง) บริเวณที่ดินนายนาย ยิ้มผุ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายณรงค์ โสตรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 200,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 104 ข้อ 108	200,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	4.โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายวสันต์ เย็นวัฒนา จุดสิ้นสุด ที่ดินนางทองลิ ศรีจันทร์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 499,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 115 ข้อ 146	499,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมบ้านนายบุญนาย แพงคำตา) จุดเริ่มต้น บ้านนางสาคร ธรรมธูระ จุดสิ้นสุด บ้านนางดวงใจ พุ่งจันทร์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 288,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 122 ข้อ 173	288,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายสมศรี เทียมจันทร์ จุดสิ้นสุด บ้านนายไพฑูรย์ แสงกล้า ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 322,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 4 ข้อ 6	322,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<b><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></b> 7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนายธปกรณ์ กริมกระโทก) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางเตียง หอมฉุน จุดสิ้นสุด ที่ดินนางเตียง หอมฉุน ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 499,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 121 ข้อ 171	499,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่ 1) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายไธ้ สินสุพรรณ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสวัสดิ์ ทูลา ไธสง ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสวัสดิ์ ทูลา ไธสง จุดสิ้นสุด ที่ดินนายหมั่น หอมจันทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 496,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 120 ข้อ 165 ที่ 2/2566 หน้า 6 ข้อ 6	496,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> 9.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกุง จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายขาว สินสุพรรณ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสุพรรณิ พันธุ์สวัสดิ์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 189,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 112 ข้อ 134	189,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	10.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกุง จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่นางระเปียบ แสงกล้า จุดสิ้นสุด คลองอีสานเขียว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 204 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 90,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 115 ข้อ 149	90,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<b><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></b> 11.โครงการค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมดิน) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหมายเลข 4019 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายพนม พลกระโทก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 255 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 114.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง คิดเป็นเงินงบประมาณ 25,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 96 ข้อ 78	25,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านหนองหัวหมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนางเหมือน แก้วพรม จุดสิ้นสุด ที่ดินนางนงลักษณ์ นิमित ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 94 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 22 ท่อน คิดเป็นงบประมาณ 73,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ข้อ 5	73,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<b><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></b> 13.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายคำดี เสริฐไธสง จุดสิ้นสุด ที่ดินนายผจญ เชื้อรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ 494,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 86 ข้อ 37	494,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	14.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองอีสานเขียว บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมถนนลาดยางหมายเลข 4019) จุดเริ่มต้นที่ดินนายสุดที่ ประทุมผา จุดสิ้นสุด ที่ดินนายไพศาล มงคลการ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 144,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 95 ข้อ 75	144,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 15.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกุง จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นถนนลาดยาง 4019 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายน้อย สินสุพรรณ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 315 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 140,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 95 ข้อ 76	140,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	16.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายทางที่ 1) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกุง จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมถนนลาดยางหมายเลข 4019) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางบุญร่วม หาญเทพ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายเพ็ง ปักอินทรีย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 430.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 187,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6 ข้อ 9	187,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<b><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></b> 17.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายทางที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น หน้าฟาร์มไก่ทิศตะวันออก จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสมจิตร ทศหล้า ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 103,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6 ข้อ 8	103,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	18.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมสระน้ำคึกฤทธิ) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายวิรัตน์ สุภารักษ์ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายแหล่ โพธิ์ใต้ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 241,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 102 ข้อ 101	241,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> 19.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 (สายทางที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายทวี เดชดี จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสำลี เดชดี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 405 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 95,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 99 ข้อ 92	95,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	20.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น จากวัดบ้านหนองหว่า จุดสิ้นสุด ที่ดินนายประมวล พาลดวงแก้ว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คิดเป็นเงินงบประมาณ 77,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 98 ข้อ 88	77,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## 1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

### 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
2	<p><b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b></p> <p>21.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณคลองทิศใต้หนองใหญ่ จำนวน 4 จุดๆ ละ 20,000 บาท</p> <p>จุดที่ 1 คลองบริเวณที่นายนายประเสริฐ เอกไธสง งบประมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน</p> <p>จุดที่ 2 คลองบริเวณที่นายนายพิชิต วงศาจันทร์ งบประมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน</p> <p>จุดที่ 3 คลองบริเวณที่นายนายทองศรี บุตรวิชา งบประมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน</p> <p>จุดที่ 4 คลองบริเวณที่นายนายจำลอง ทศมาศ งบประมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน</p> <p>รวมงบประมาณ 80,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 70 ข้อ 4</p>	80,000	-	-	√	-	-	-	กองช่าง	
<b>รวม 21 โครงการ</b>		<b>5,031,000</b>								

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b> 1.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	550,000	288,404	√	-	-	พ.ย.68	ก.พ.69	สำนักปลัด	
	2.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	45,000	√	-	-	ต.ค.68	พ.ย.68	สำนักปลัด	
	3.อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	20,000	20,000	√	-	-	ต.ค.68	พ.ย.68	สำนักปลัด	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>615,000</b>	<b>353,404</b>	3	-	-	-	-		

## 2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

### 2.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> 1.โครงการจัดงานอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ	10,000	10,000	√	-	-	22/3/69	22/3/69	สำนักปลัด	
	2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	30,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	40,000	10,000	1	-	1	-	-		

### 2.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	50,000	-	--	-	2	-	-		

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
3	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> 1.โครงการอบรมการคัดแยกขยะภายในครอบครัว	10,590	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	10,590	-	-	-	1	-	-		

## 2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

### 2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
4	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> 1.โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	30,000	30,000	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
	2.โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม 2 โครงการ	40,000	40,000	2	-	-	-	-		

## 2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

### 2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
5	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> 1.โครงการร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	19,900	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
	2.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,300	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
	3.โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	100,000	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม 3 โครงการ	170,200	-	-	-	3	-	-		

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
6	<u>แผนงานงบกลาง</u>	11,238,000	-	-	√	-	1/10/68	-	กองสวัสดิการสังคม	
	1.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,842,400	-	-	√	-	1/10/68	-	กองสวัสดิการสังคม	
	2.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	84,000	-	-	√	-	1/10/68	-	กองสวัสดิการสังคม	
	3.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์									
	รวม 3 โครงการ	15,164,400	-	-	3	-	-	-		

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<u>แผนงานการศึกษา</u> 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	848,200	-	-	√	-	1/10/68	-	กองการศึกษาฯ	
	2.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	2,092,000	-	-	√	-	1/10/68	-	กองการศึกษาฯ	
	3.อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนโคกสูง	50,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	4.อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเรียนรู้บุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	100,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	<b>รวม 4 โครงการ</b>	<b>3,090,200</b>	-	-	2	-	-	-		

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของท้องถิ่น

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</u> 1.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	60,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	2.อุดหนุนโครงการประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	50,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	3.อุดหนุนโครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	รวม 3 โครงการ	120,000	-	-	-	-	-	-		

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.3 แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</u> 1.โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	250,000	250,000 โอนเพิ่ม 30,000	√	-	-	12/10/68	19/10/68	กองการศึกษาฯ	
	รวม 1 โครงการ	250,000	280,000	1	-	-	-	-		

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

4.8 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<b>แผนงานการเกษตร</b>	10,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	1.โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์									
	2.โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน									
	3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)	30,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>55,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

เงินนอกงบประมาณ (งบบุคลากรเฉพาะกิจ) จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 9,788,000 บาท

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 1. ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.77-003 สายทางบ้าน คูขาด หมู่ที่ 2 - สระน้ำหนองปรือ ต.โคกสูง อ. หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800	6,800,000	-	-	√	-	-	-	กองช่าง	
	2.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 48 ตัว บ้านโคกสูง, บ้านคูขาด, บ้าน สะเดาหวาน, บ้านโนนสมบูรณ์, บ้านหนองหัว, บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7 ตำบลโคกสูง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	2,988,000	-	-	√	-	-	-	กองช่าง	