



รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 12 เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
1	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> 1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากลานกีฬา หมู่ที่ 2 ถึงป่าช้าจีน ความยาวรวม 120 เมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 56 ข้อ 6	48,300.-	48,296.59.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จากที่ดินนายสุดที่ ประทุมผา ถึงที่ดินนายสุดที่ ประทุมผา ความยาวรวม 160 เมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 57 ข้อ 10	97,500.-	97,458.81.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	3.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 จากหน้าวัด ถึงที่ดินนายอุดมศักดิ์ คำภา ความยาวรวม 440 เมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 62 ข้อ 31	162,800.-	162,793.01.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> 4.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายถวิล สุดชา ถึงที่ดินนายถวิล สุดชา ความยาวรวม 80 เมตร -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข แผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 60 ข้อ 20	36,000.-	35,923.01.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	5.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 จากที่ดินนายสุดใจ สอนไธสง ถึงที่ดินนางบุญเรือง เรืองกล้า ความยาวรวม 200 เมตร -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 55 ข้อ 3	78,000.-	38,723.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	6.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายไส ทศมาศ ถึงที่ดินนางสุนทรา เขี่ยมมโน ความยาวรวม 180 เมตร -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 62 ข้อ 30	65,200.-	65,172.63.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	รวม 6 โครงการ	487,800.-	448,367.05.-							

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 1.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง (โคกสูงคูขาด) ผนังกระจกอลูมิเนียมภายในขนาดยาว 10.50 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ 31.50 ตารางเมตร ผนังตาข่ายถักภายนอก พื้นที่ 30 ตารางเมตร ผนังปูกระเบื้องผิวหยาบภายนอก พื้นที่ 80 ตารางเมตร -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 85 ข้อ 36	200,000.-	200,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	9 พ.ย. 67	กองช่าง	
	2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนางทองพูน คลังอาวุธ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางทองม้วน โกลีแก้ว ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 113 ข้อ 139	457,000.-	452,000.-	√	-	-	29 พ.ค. 67	27 ส.ค. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนิน การ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1)-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายทางที่ 1)จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุวรรณ์ สินสุพรรณ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายพอน ตัปโธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หิน 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 92 ข้อ 62	180,000.-	-	-	√	-	9 ก.ย. 67	-	กองช่าง	ก่อนหน้านี้ ผูกพัน 167,000.-
	4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (สายที่ 2) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายทางที่ 2) จุดเริ่มต้นที่บ้านนางดุ่มทอง สุขเกษม จุดสิ้นสุด ที่บ้านนายขาว สินสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หิน 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 111 ข้อ 132	163,000.-	162,500.-	√	-	-	29 พ.ค.67	27 ส.ค.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นที่บ้านนายไพศาล มงคลการ จุดสิ้นสุด ที่บ้านนางรุจิรา นาวราศิริ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผนครั้งที่ 1/2566 หน้า 114 ข้อ 143	476,000.-	-	-	√	-	9 ก.ย. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน 441,000.-
	6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิมที่ดินนายผัด บัวไข) จุดเริ่มต้น ทิศเหนือสะพานหนองบุญมาก จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 89 ข้อ 49	359,000.-	355,000.-	√	-	-	8 ก.พ. 67	1 เม.ย. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองนกเขา หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสมหมาย ศรีปาน จุดสิ้นสุด เมรุ บ้านหนองนกเขา ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หิน 0.15 เมตร พื้นที่ 510 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 123 ข้อ 177	300,000.-	298,000.-	√	-	-	29 พ.ค.67	11 ก.ค.67	กองช่าง	
	8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) -เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางสาวเพชร ภูมิศรี จุดสิ้นสุด ที่ดินนายพรมลื หอมวัน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หิน 0.15 เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 118 ข้อ 159	134,000.-	132,000.-	√	-	-	29 พ.ค.67	10 ก.ค.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนิน การ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) (ต่อจากของเดิมจากสามแยกสระหนองไผ่) จุดเริ่มต้น สระหนองไผ่ จุดสิ้นสุด วัดอรุณโพธิราษฎร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบรอยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 87 ข้อ 42	269,000.-	-	-	√	-	-	8 ธ.ค. 67	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน 250,000.-
	10.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมที่นายเจริญศักดิ์ สมเสนาะ) จุดเริ่มต้น ที่นายนายประมวล พานดวงแก้ว จุดสิ้นสุด ที่นายนายพล นามหล้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 122 ข้อ 175	100,000.-	100,000.-	√		-	2 เม.ย. 67	3 พ.ค. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนางสาวมันทะนา ตาสว่าง จุดสิ้นสุด ที่ดินนาย ไพฑูรย์ วานสูงเนิน ขนาด กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ลูกรัง 157.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข แผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 112 ข้อ 137	70,000.-	66,500.-	√	-	-	13 ก.พ.67	14 มี.ค.67	กองช่าง	
	12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นคลองอีสานเขียว จุดสิ้นสุดสาม แยกหนองผือบริเวณที่ดินนายอุดมศักดิ์ คำภา ขนาด กว้าง 3.5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 472.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข แผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 98 ข้อ 86	190,000.-	190,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	11 พ.ย.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนางชำนาญ ดุมกลาง จุดสิ้นสุด คลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 114 ข้อ 145	104,000.-	104,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	9 ธ.ค.67	กองช่าง	
	14.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นประปาบ้านหนองหว้า จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดิน นางทัศนีย์ เดชสายบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 222ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 91 ข้อ 57	100,000.-	97,500.-	√	-	-	13 ก.พ.67	13 พ.ค.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 15.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลอง บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลองบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คันคูคลองทางทิศ ตะวันตก) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางสาวมันทะนา ตาสว่าง จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสาวมันทะนา ตาสว่าง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 199.50 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น - อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 112 ข้อ 136	100,000.-	95,500.-	√	-	-	13 ก.พ.67	14 มี.ค.67	กองช่าง	
	16.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลอง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลอง บ้านสระ ตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คัน คูคลองทางด้านทิศเหนือ) จุดเริ่มต้น บริเวณที่ดินนายดี พรมน้ำ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายประกาย อินนา ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 294 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 121 ข้อ 169	114,000.-	114,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	15 พ.ย.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายทางที่ 1 จุดเริ่มต้น บริเวณถนนลาดยาง 4020 จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนางหัน ศรีคุณ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 700 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 367.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 117 ข้อ 154	265,000.-	264,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	12 พ.ย.67	กองช่าง	
	18.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายที่ 2)-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายทางที่ 2) (ต่อ จากของเดิมจากบริเวณฝายน้ำล้นที่นายสง่า)จุดเริ่มต้น บริเวณ ที่ดินนางสำเนียง ศรีจุมพลมา จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนางบุญร่วม หาญเทพ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 225 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 117 ข้อ 153	162,000.-	162,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	12 พ.ย.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 19.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายยม พรหมน้ำ จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนายอุดมศักดิ์ คำภา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ลูกรัง 396 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดแน่น -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 120 ข้อ 167	168,000.-	163,000.-	√	-	-	13 ก.พ.67	14 มี.ค.67	กองช่าง	
	20.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมสาย จากถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายแก่น เครือพิมาย จุดสิ้นสุด ที่ดินนายถวิล สุดชา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 390 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้าย ประชา สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 97 ข้อ 83	169,000.-	165,500.-	√	-	-	7 ธ.ค. 66	25 ธ.ค.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคูคลองอีสานเขียว บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังคันคูคลองอีสานเขียว บ้าน หนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คันคูคลองอีสานเขียวทางฝั่งทิศใต้) จุดเริ่มต้นถนนลาดยางหมายเลข 4019 จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนายนิรันดร์ อัมมรงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 360 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผนครั้งที่ 1/2566 หน้า 99 ข้อ 91	136,000.-	131,500.-	√	-	-	7 ธ.ค. 66	25 ธ.ค.67	กองช่าง	
	22.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นบริเวณ ที่ดินพาริมนางสมร ชุมนวน จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนาย ประสาน ชิตทอง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 525 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 94 ข้อ 70	207,000.-	203,000.-	√	-	-	2 เม.ย. 67	3 พ.ค. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายที่ 1)-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายที่ 1) (ต่อจากของเดิม จากสระน้ำคึกฤทธิ) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายแสง โพธิ์ไต้ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายแสง โพธิ์ไต้ ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนา 0.15 เมตรปริมาตรลูกรัง 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย-อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 102 ข้อ 101	128,000.-	125,000.-	√	-	-	2 เม.ย. 67	3 ก.ค. 67	กองช่าง	
	24.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายที่ 2)-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สาย ที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของ เดิม ช่วงที่ 2 จากที่ดินนายสวัสดิ์ ช่างเหล็ก) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางปิ่น เพี้ยกโว่ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางบุญ ศรีวะโสภา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 234 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น-อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 91 ข้อ 60	100,000.-	100,000.-	√	-	-	23 ก.ย.67	15 พ.ย.67	กองช่าง	
	25.โครงการวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อบ้านคูขาด หมู่ที่2-อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 2/2566 หน้า 91 ข้อ 60	17,000.-	17,000.-	√	-	-	5 ส.ค.67	21 ส.ค.67	กองช่าง	
	รวม 25 โครงการ	4,668,000.-	3,698,000.-							

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
1	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> 1.อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.-	45,000.-	√	-	-	22 ธ.ค.66	25 ธ.ค.66	สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	20,000.-	20,000.-	√	-	-	4 ม.ค.67	19 ม.ค.67	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	65,000.-	65,000.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> 1.โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ	10,000.-	-	-	-	√			สำนักปลัด	
	2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	30,000.-	12,340.-	√	-	-	22 มี.ค.67	22 มี.ค.67	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	40,000.-	12,340.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.-	-	-	-	√			สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.-	30,000.-	√	-	-	25 ก.ค.67	25 ส.ค.67	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	50,000.-	30,000.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.6 แนวทางการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
3	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> 1.โครงการอบรมการคัดแยกขยะภายใน ครอบครัว	10,000.-	9,700.-	√	-	-	20 ก.ย.67	20 ก.ย.67	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	10,000.-	9,700.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> 1.โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	30,000.-	30,000.-	√	-	-	25 เม.ย.67	4 ส.ค. 67	กอง สวัสดิการ สังคม	
	2.โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.-	10,000.-	√	-	-	12 มี.ค.67	29 ก.ค. 67	กอง สวัสดิการ สังคม	
	รวม 2 โครงการ	40,000.-	40,000.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>									
	1.โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	87,570.-	79,890.-	√	-	-	25 ก.ย. 67	25 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกสูง	130,000.-	129,370.-	√	-	-	4 ก.ย. 67	6 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	3.โครงการเยาวชนต้นแบบ คุณธรรม จริยธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	29,400.-	19,435.-	√	-	-	13 ก.ย. 67	13 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	4.โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	19,800.-	19,050.-	√	-	-	5 มิ.ย. 67	5 มิ.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	5.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีตำบลโคกสูง	29,130.-	29,075.-	√	-	-	8 ก.ค. 67	9 ก.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	6.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	10,950.-	10,950.-	√	-	-	1 เม.ย. 67	1 เม.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	7.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	55,000.-	55,000.-	√	-	-	10 เม.ย. 67	10 เม.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	8.โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	90,000.-	90,000.-	√	-	-	5 ก.ค. 67	30 ก.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม 8 โครงการ	451,850.-	432,770.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
4	<u>แผนงานงบกลาง</u>									
	1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,829,200.-	9,416,900.-	√	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	2.เบี้ยยังชีพความพิการ	3,624,000.-	3,585,800.-	√	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.-	67,500.-	√	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม 3 โครงการ	13,537,200.-	13,070,200.-							

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
3	<u>แผนงานการศึกษา</u>									
	1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	80,000.-	79,590.-	√	-	-	26 มิ.ย. 67	28 มิ.ย.67	กองการศึกษาฯ	
	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	924,350.-	722,466.-	√	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
	3.โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ประถมศึกษาและเด็กก่อน เกณฑ์	1,974,600.-	1,880,727.-	√	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
	4.อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนโคกสูง	50,000.-	50,000.-	√	-	-	22 ส.ค. 67	24 ส.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	5.อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อ การเรียนรู้บุคลากร และ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	150,000.-	150,000.-	√	-	-	11 มี.ค. 67	12 ก.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	รวม 5 โครงการ	3,178,950.-	2,882,783.-							

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดิงามของท้องถิ่น

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
8	<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</u> 1.โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	280,000.-	280,000.-	√	-	-	11 ต.ค. 66	18 ต.ค.66	กองการศึกษาฯ	
	2.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคุขาด)	20,000.-	20,000.-	√	-	-	11 ต.ค. 66	18 ต.ค.66	กองการศึกษาฯ	
	3.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000.-	80,000.-	√	-	-	27 พ.ย. 66	27 พ.ย.66	กองการศึกษาฯ	
	4.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000.-	70,000.-	√	-	-	13 ม.ค. 67	13 ม.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	5.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	80,000.-	53,900.-	√	-	-	19 ก.ค. 67	19 ก.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	6.โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	50,000.-	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	7.โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.-	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	รวม 7 โครงการ	590,000.-	503,900.-							

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

4.8 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
10	<u>แผนงานการเกษตร</u> 1.โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	10,000.-	9,450.-	√	-	-	17 ก.ย. 67	17 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
	2.โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน	15,000.-	5,050.-	√	-	-	16 ก.ค. 67	17 ก.ค. 67	สำนักปลัด	
	3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุธาสยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)	31,500.-	30,336.-	√	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	56,500.-	44,836.-							