



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> 1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	350,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	2.โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ปริมาณงาน รั้วยาว 12.5 เมตร สูง 2 เมตร	57,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
รวม 2 โครงการ		407,000	-	-	-	2	-	-		

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู ขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ ของเดิมที่ดินนางทองพูน คลังอาวุธ)จุดเริ่มต้นจากที่ดินนาง ทองม้วน โกฎีก้าว จุดสิ้นสุด ที่ดินนายพานิชย์ ทศหล้า ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 113 ข้อ 139	128,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก สูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายสวาส ชนชน้อย จุดสิ้นสุด สาม แยกฉางข้าวบ้านโคกสูง ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ข้อ 12	160,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมบ้านนางจ้อย บุตรวงศ์) จุดเริ่มต้น บ้านนางราตรี ป้ายจะชน จุดสิ้นสุด คันคูสะพานหนองขาม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 89 ข้อ 50	500,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมบ้านนายบุญนาย แพงคำตา) จุดเริ่มต้น บ้านนายประหยัด สอนไธสง จุดสิ้นสุด บ้านนางสาคร ธรรมธูระ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 122 ข้อ 173	250,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว หมูที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหัว หมูที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายศิริพร พานดวง แก้ว จุดสิ้นสุด บ้านนางสาวนงลักษณ์ นิมิตร ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ข้อ 7	242,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต บ้านคูขาด หมูที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค อนกรีต บ้านคูขาด หมูที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ศาลากลางหมู่บ้าน จุดสิ้นสุด บ้านนายบัว ลา แสงกล้า ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตาราง เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 93 ข้อ 67	500,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนางตุ้มทอง สุขเกษม จุดสิ้นสุด ศาลากลาง บ้านคูขาด ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 92 ข้อ 61	253,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหมายเลข 4019 บริเวณฟาร์มหมูนางสมร ชุมชนวน จุดสิ้นสุด ที่ดินนายทองสุข ฝางนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6 ข้อ 6	500,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนายธปกรณ์ กริมกระโทก) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางบุญมี ออโธสง จุดสิ้นสุด ที่ดินนางเตียง หอมฉุน ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 121 ข้อ 171	500,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหมายเลข 4019 บริเวณทิศตะวันตกโรงเรียน จุดสิ้นสุด สระหนองไผ่ทิศใต้วัดบ้านหนองหว้า ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ข้อ 8	400,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น วัดบ้านหนองหว้า จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสาวส ชัยปรี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 135 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ข้อ 10	60,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายหนูแดง เวียงไธสง จุดสิ้นสุด ที่ดินนายถวิล ปลัดทอง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 60.38 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ข้อ 9	27,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคลอง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังคันคลอง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมถนนลาดยางหมายเลข 4019 บริเวณที่นาย สมัย รัตนเวตกุล) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายแพง เสนนอก จุดสิ้นสุด ที่ดิน นายพรมมา พรหล่อ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 435 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 261 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 104 ข้อ 110	100,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ข้างประตู อบต.ทิศใต้ จุดสิ้นสุด ที่ดินนาย สงวน แสนมัน ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 204 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 53 ท่อน ท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5 ข้อ 4	175,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 15.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณ หนองใหญ่ ปริมาณงานขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 4 ตาราง เมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 127 ข้อ 189	80,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	16.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัว หมูที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัว หมู ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ จากของเดิมมานานายสมาน สิ้นสุพรรณ) จุดเริ่มต้น ที่ดิน นายสุทัศน์ สุนทวงศ์ จุดสิ้นสุด ที่ดิน นายชูชาติ เกมาทะยุง ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 450 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 236.25 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 120 ข้อ 166	100,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 17.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมจากทางแยกประปาหนองบก) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางเปี้ยง พันธุ์สมบัติ จุดสิ้นสุด คลองอีสานเขียวบริเวณที่ดินนางลำพันธ์ คาดบัว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 357 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก่ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 116 ข้อ 150	140,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	18.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายที่ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายที่ 1) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมเขตบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3) จุดเริ่มต้นที่ดินนายสมจิตร สินสุพรรณ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายเรือง วิเศษนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก่ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 88 ข้อ 48	220,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 19.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมที่ดินนายสวัสดิ์ ช่างเหล็ก) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางสังวร กิจไธสงจุดสิ้นสุด หนองปักกิ่ง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 279 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 91 ข้อ 60	120,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	20.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน รางน้ำฝนความยาวรวม 20 เมตร ฝ้าภายในยิบซัมบอร์ด 4 ตารางเมตร พื้นกระเบื้องผิวหยาบ 12 ตารางเมตร ผนังบล็อกคอนกรีตฉาบเรียบทาสี 13 ตารางเมตร	50,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 21.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องกอง สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนอง กี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ปรับปรุงฝ้า ภายในยิบซัมบอร์ด ๔๔ ตารางเมตร พื้น กระเบื้องเคลือบ ๕๘ ตารางเมตร	75,000	-	-	√	-	-	-	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 22.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตตาดหน้าท่อบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตตาดหน้าท่อ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 บริเวณคลองทิศใต้หนองใหญ่ จำนวน 4 จุดๆละ 20,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 80,000 บาท จุดที่ 1 คลองบริเวณที่นายนายพนม พลกระโทก ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตตาดหน้าท่อ จุดที่ 2 คลองบริเวณที่นายนายไสว ปะวะโซ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตตาดหน้าท่อ จุดที่ 3 คลองบริเวณที่นายนายอ้อย พฤษภา ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตตาดหน้าท่อ จุดที่ 4 คลองบริเวณที่นายนายบรรลู่ คำภา ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตตาดหน้าท่อ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 70 ข้อ 4	80,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
	รวม 22 โครงการ	4,660,000	-	-	-	22	-	-	-	

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> 1.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	45,000	√	-	-	18 ต.ค.67	18 ต.ค.67	สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	20,000	20,000	√	-	-	16 ต.ค.67	16 ต.ค.67	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	65,000	65,000	2	-	-				

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.9 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> 1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	250,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	250,000	-	-	-	1	-	-		

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> 1.โครงการจัดงานอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ	10,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	30,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	40,000	-	-	-	2	-	-		

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
3	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	20,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	30,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	50,000	-	-	-	2	-	-		

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.6 แนวทางการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
4	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> 1.โครงการอบรมการคัดแยกขยะภายในครอบครัว	10,590	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	10,590	-	-	-	1	-	-		

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
5	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> 1.โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองก๊ก	30,000	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการและสังคม	
	2.โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการและสังคม	
	รวม 2 โครงการ	40,000	-	-	-	2	-	-		

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
6	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> 1.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอารยเกษตร	29,850	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการและสังคม	
	2.โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	92,270	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการและสังคม	
	3.โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	23,675	19,575	√	-	-	3 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	กองสวัสดิการและสังคม	
	4.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	37,650	37,650	√	-	-	30 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	กองสวัสดิการและสังคม	
	5.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	59,200	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการและสังคม	
	6.โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	90,000	-	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการและสังคม	
	รวม 6 โครงการ	361,230.-	57,225	2	-	4	-	-		

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
7	<u>แผนงานงบกลาง</u> 1.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,717,200	-	-	-	√	-	-	กอง สวัสดิการ และสังคม	
	2.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความ พิการ	3,792,000	-	-	-	√	-	-	กอง สวัสดิการ และสังคม	
	3.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	84,000	-	-	-	√	-	-	กอง สวัสดิการ และสังคม	
	รวม 3 โครงการ	13,537,200	-	-	-	3	-	-		

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	แผนงานการศึกษา 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	773,834	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	2.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กประถมศึกษาและเด็กก่อนเกณฑ์	1,904,400	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	3.อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเรียนรู้บุคลากร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	150,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	รวม 3 โครงการ	2,828,234	-	-	-	3	-	-		

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดึงดูดใจของท้องถิ่น

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u> 1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000	79,550	√	-	-	15 พ.ย. 67	15 พ.ย.67	กองการศึกษาฯ	
	2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	70,000	√	-	-	11 ม.ค. 68	11 ม.ค.68	กองการศึกษาฯ	
	3.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	80,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	4.อุดหนุนโครงการประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	50,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	5.อุดหนุนโครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	รวม 5 โครงการ	290,000	149,550	2	-	3	-	-		

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.3 แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
3	<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</u>	280,000	280,000	√	-	-	12 ต.ค. 67	19 ต.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	1.โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์									
	2.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคุซาด)	20,000	20,000	√	-	-	14 มี.ค. 68	14 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ	
	3.อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนโคกสูง	50,000	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	รวม 3 โครงการ	350,000	300,000	2	-	1	-	-		

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

4.8 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<u>แผนงานการเกษตร</u>	10,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	1.โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์									
	2.โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน	15,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุนดาภิเษกบรมราชกุมารี อพ.สธ.(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)	30,000	-	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	55,000	-	-	-	3	-	-		